

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลเชียงเคี่ยน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๔,๐๘๖,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๑,๒๔๔,๘๒๕
๒	โครงการเข้าค่ายทักษะภาษา ต่างประเทศ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	√			-
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียน	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘	√			-
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มัคคุเทศก์น้อยตำบลเชียงเคี่ยน"	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	√			-
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘			√	๑๕๐,๐๐๐
๖	โครงการห้องเรียน"มาสเตอร์เชฟ (MasterChef)"	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาาร.เทศบาลเชียงเคี่ยน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	√			-
๗	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	ฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐ ๔,๓๑๖,๘๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	√			- ๑,๕๐๔,๘๒๕

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๗ แห่ง รร.เทศบาลเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง	๒,๕๓๘,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๑,๒๙๖,๓๐๐
๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนเชียงเคียวราษฎร์ รังสรรค์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนชุมชนเชียงเคียวราษฎร์	๔๕๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๒๑๘,๗๐๐
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์ บำรุงศิลป์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์ บำรุงศิลป์	๔๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๒๐๒,๕๐๐
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร	๕๑๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๒๕๙,๒๐๐
๑๒	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนเชียงคุณ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนบ้านดอนเชียงคุณ	๓๒๔,๐๐๐ ๔,๒๓๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๑๕๙,๓๐๐ ๒,๑๓๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป่าหว่าน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนบ้านป่าหว่าน	๔๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๑๙๙,๘๐๐
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองหอย	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนบ้านหนองหอย	๑,๒๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๖๑๑,๖๐๐
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนศิริราชวรวิหาร	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนศิริราชวรวิหาร	๖๘๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๓๔๓,๒๐๐
๑๖	โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา นักเรียนสัมพันธ์ จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.๖๘	√			-
๑๗	โครงการฝึกอบรมและการแข่งขัน ทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและ เยาวชน	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะ กีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	√			-
๑๘	โครงการมหกรรมกีฬาตำบล ด้านภัยยาเสพติด	จัดกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาด้านภัย ยาเสพติด ประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘			√	๒๗๐,๐๐๐ (โอนงบประมาณเพิ่ม)
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬา ตำบลด้านภัยยาเสพติด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบล ด้านภัยยาเสพติดของหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้านๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๒๕๕,๐๐๐ ๒,๘๓๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘			√	๒๕๐,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยคนพิการ	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๒๑	โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้ม จะพิการและออกเยี่ยมบ้าน คนพิการ	ออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้ คนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิการ	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๒๒	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสม	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล เซียงเครือ ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๑๘,๘๓๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๙,๒๗๖,๕๐๐
๒๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบล เซียงเครือ ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๔,๔๙๒,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๒,๑๔๒,๒๐๐
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบล เซียงเครือ	๙๖,๐๐๐ ๒๓,๔๒๕,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		๔๘,๐๐๐ ๒๒,๔๖๖,๗๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแล รักษาสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	√			-
๒๗	โครงการเด็กและเยาวชนอาทำดี เพื่อสังคม	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มแกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	√			-
๒๘	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือหาปลา	จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือหาปลา ประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๗			√	๑๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการจัดงานประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง	จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗			√	-
๓๐	โครงการสืบสานประเพณีทาง พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา และประเพณีเข้าพรรษา"	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทาง พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา และประเพณีเข้าพรรษา"	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีแข่งขัน เรือหาปลา	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีแข่งขัน เรือหาปลา จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๗๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๗			√	
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการแห่ปราสาทผึ้ง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการแห่ปราสาทผึ้ง จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ๑๕,๐๐๐ บาท	๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗			√	๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ดาว	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีแห่ดาว จำนวน ๓ หมู่บ้านๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗			√	๓๐,๐๐๐
๓๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ตำบลเชียงเครือ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลเชียงเครือ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			-
๓๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			-
๓๖	โครงการตลาดนัดน้ำซื่อ	๑.พัฒนาปรับปรุงสุขลักษณะตลาด ตามมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด ๒.เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร สปสช. ๖,๐๐๐)	-	ม.ค-ก.ย.๖๘	√			-
๓๗	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑.อบรมพันพู่ อศป. ๒.สำรวจ/ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ๓.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว	๒๕,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๗	√			-
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนังนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๑๐,๑๐๐ ๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	√			- ๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑.อบรมฟื้นฟู อบรม. ๒.สำรวจ/ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (๑๖,๑๐๐ บาท) ๓.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป (๙๔,๐๐๐ บาท) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๗ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๔๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	- √			-
๔๐	งานควบคุมโรคติดต่อ	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคประจำ ท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๔๑	โครงการรวมพลังร่วมใจจัดภัย โรคไข้เลือดออก	การดำเนินควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๔๒	โครงการพัฒนาระบบการคัดกรอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัดโรค ในชุมชน	๑.ให้ความรู้ ค้นหาผู้ที่สงสัยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ๒.ส่งต่อผู้ที่สงสัยวัณโรครับการรักษา (สปสช. ๑๘,๓๘๒)	-	ก.พ.-ก.ย.๖๘		√		-
๔๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	๑.ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ๒.ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดีและให้การรักษา ตามมาตรฐาน(สปสช. ๒๐,๙๒๐)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัย แม่และเด็ก	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนมารดาและทารกหลังคลอดได้รับ บริการการดูแลสุขภาพโดยแกนนำแม่ และเด็กในชุมชน ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด-๕ปี ได้รับบริการการดูแลสุขภาพ มีพัฒนาการ และโภชนาการสมวัยโดยแกนนำแม่และ เด็กในชุมชน (สปสช. ๑๔,๔๓๒)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๔๕	โครงการพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	ค้นหา ดูแล ติดตาม รักษาผู้ป่วยจิตเวช (สปสช. ๑๐,๖๓๒)	-	ก.พ.-ก.ย.๖๘		√		-
๔๖	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง	๑.ประชาชนอายุ๓๕ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง ๒.ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ๓.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพให้กลุ่มเสี่ยง (สปสช. ๑๙,๔๓๒)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๔๗	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	๑.เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากและได้รับการแก้ไขปัญหา ทันตกรรม ๒.เสริมสร้างความรู้ให้ครูผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ปกครอง มีทักษะ และความรู้ในการ ดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง (สปสช. ๑๕,๐๓๒)	-	ก.พ.-ส.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ เด็กวัยเรียน ๖-๑๒ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก ๒.บริการทันตกรรมนักเรียนที่มีปัญหา ด้านสุขภาพช่องปาก ๓.ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้ถูกต้อง (สปสช. ๒๐,๒๘๒)	-	พ.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๔๙	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งเต้านม	๑.ค้นหาและตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ๒.ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก (สปสช. ๓๓,๓๓๒)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		
๕๐	โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกล โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	๑.ประชาชนอายุ๓๕ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒.ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ๓.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (สปสช. ๓๐,๐๐๐)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๑	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม โรคติดต่อ	๑.เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดต่อในพื้นที่ ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อและการป้องกันเพื่อเป็นการ ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ ๓.สร้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (สปสช. ๓๔๐,๐๐๐)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อให้ CG สามารถปฏิบัติและดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักและกระบวนการ (สปสช. ๕๐,๕๘๐)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ	พัฒนาศักยภาพประชาชนวัยทำงานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ (สปสช ๗๗,๔๐๒)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๔	โครงการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยวิธีแพทย์แผนไทย	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม รู้วิธีการที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดลดลง (สปสช ๔๒,๘๘๔)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงและป้องกันระบบหลอดเลือดสมอง	๑.ตรวจคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยงประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ๒.จัดอบรมให้ความรู้ ๓.ติดตามเยี่ยมบ้าน (สปสช. ๑๘,๑๓๒)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๖	โครงการสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการใช้สมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช. ๒๒,๓๓๗)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘	√			-
๕๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ฯ	๑.สร้างแกนนำสุขภาพด้านสุขภาพจิต ๒.เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับแกนนำสุขภาพจิตโดยนำความรู้ไปขยายผลให้กับเพื่อนนิสิต		ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘	โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ช่องปาก	๓.เพื่อคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงด้าน สุขภาพจิตให้การส่งต่อ รับการรักษา ทันตแพทย์ (สปสช. ๔๑๙๗๒) ๑.เสริมสร้างความรู้ให้นิสิต มีทักษะ ในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง ๒.ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและ ให้บริการแก้ไขปัญหาทันตกรรม (สปสช. ๓๖,๘๗๕)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘		√		-
๕๙	โครงการพิชิตยุงร้าย ห่างไกล ไข้เลือดออก	๑.ให้สุศึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ นิสิตบุคลากร ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ ๒.สำรวจและประเมินผลดัชนีความชุก ของลูกน้ำยุงลาย ๓.จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคาร เรียน/หอพักนิสิต/หอพักบุคลากร พร้อม ปรับปรุงและพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ๔.รณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ใส่ทรายอะเบทภายใน ม.เกษตรศาสตร์ฯ ๕.ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรค เมื่อพบผู้ป่วยตามมาตรการการควบคุมโรค (สปสช. ๔๔,๙๕๕)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๐	โครงการวัยใสรักอย่างไรให้ปลอดภัย	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิดและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (สปสช. ๔๖,๔๒๕)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๖๑	โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ขั้นพื้นฐาน	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้เคียงได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล (สปสช. ๓๓,๓๗๕)		ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๖๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(สปสช. ๕๑,๐๓๐)	-	เม.ย.-ก.ย.๖๘	√			-
๖๓	โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา (LIFE SAVING)	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นกรณีประสบเหตุทางน้ำ(สปสช. ๙๐,๐๐๐)	-	มี.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๖๔	โครงการประชาคมจัดทำเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข	ประชุมประชาคม/ยกย่องเทศบัญญัติของท้องถิ่นด้านสาธารณสุข	-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๖๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จำนวน ๑ ครั้ง	๓๖๓,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๖	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพประชาชน	๑.ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล อาหารด้านกายภาพและชีวภาพ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร แผงลอย ๒.อบรมผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร (สปสช. ๖๐,๕๓๗)	-	จ.ค.๖๗-ส.ค.๖๘		√		-
๖๗	โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติคืบธรรมชาติดูท้องถื่น เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิม พระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บำรุงรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๗-ส.ค.๖๘		√		-
๖๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑.การประชุม อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี ๒.จัดฝึกอบรม/กิจกรรม การอนุรักษ์ พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓.จัดให้มีการสำรวจพันธุกรรมพืช ทั้งกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘		√		-
๖๙	โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่นในหนองหาร	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวา วัชพืชบริเวณรอบหนองหาร ๒.จัดฝึกอบรมในการนำผักตบชวามา แปรรูปให้เกิดรายได้	๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐	โครงการประชาชนตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๗๑	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ มีความพร้อมในการยกระดับการทำงาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบหรือ เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	√			-
๗๒	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร ในการขยายเขตไฟฟ้า ระบบแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านดอนกะเล็น ดังนี้ -ปักเสาไฟฟ้า ๘ เมตร คอนกรีตอัดแรง จำนวน ๑๔ ต้น -พาดสายไฟแรงต่ำ ๑x๙๕ Sq.mm. จำนวน ๕๐๐ เมตร -ยึดอุปกรณ์ติดสายยึด จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง)	๒๕๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๓	ก่อสร้างขบคันคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำฝน(ชายคา) รอบอาคารเรียน OBEC ๑๐๔ ล./๖๑ โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ	ก่อสร้างขบคันคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำฝน(ชายคา) รอบอาคารเรียน OBEC ๑๐๔ ล./๖๑ ร.เทศบาลเชียงเครือ รายละเอียดดังนี้ -ก่อสร้างขบคันคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร OBEC ๑๐๔ ล./๖๑ พร้อม ฟุตบอลคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ฟุตบอลคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. -ก่อสร้างวางระบายน้ำฝน(ชายคา) สแตนเลส(Stainless) เกรด ๓๐๔ ขนาด ๖ นิ้ว ความยาว ๓๔.๔๐ เมตร และท่อระบายน้ำฝน ขนาด ๕ นิ้ว รวมอุปกรณ์ ความยาว ๔๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓			
			๓๕๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙ สายบ้านโคกสว่าง - รร.บ้านหนองบัวสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านโคกสว่าง-รร.บ้านหนองบัวสร้าง (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.เลขที่ ๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘		√		-
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ ๓ สายข้างวัดโพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดโพธิ์ทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.เลขที่ ๒-๓๐๓	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๔ ท่อน รวมท่อ ๔ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔	๔๓๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	√			-
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำไฮ หมู่ ๑๐ สายศาลาประชาคม เชื่อม ถนน อบจ.สกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายศาลาประชาคม เชื่อม ถนน อบจ.สกลนคร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓	๒๔๐,๐๐๐ ๖๗๘,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แห่งๆละ ๕ ท่อน รวมท่อ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔	๙๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	√			-
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ ๑๗ สายซอยต้น	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายซอยต้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๐๐ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แห่งๆละ ๕ ท่อน รวมท่อ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๔	๑๑๗,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๙ สายเชื่อม บ้านทุ่งมน หมู่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อม บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท.เลขที่ ๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			√	๕๐๐,๐๐๐
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ สายหลังวัดพระพุทธไสยาราม	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหลังวัดพระพุทธไสยาราม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.เลขที่ ๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘		√		-
			๑,๐๐๐,๐๐๐					๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงคุณ หมู่ ๕ สายจากถนนใหญ่ - ป่าช้า	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงคุณ หมู่ที่ ๕ สายจากถนนใหญ่-ป่าช้า ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.เลขที่ ๒-๒๐๓	๔๙๙,๗๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘		√		-
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอบท.เลขที่ ๒-๓๐๓	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘			√	๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ ๑๕ สายระบบประปาเดิม (ต่อจากโครงการเดิม)	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายระบบประปาเดิม(ต่อจากโครงการเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			-
			๕๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเบ็ญ หมู่ ๑๑ สายเชื่อมวัดป่าดอนกลาง	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมวัดป่าดอนกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓	๔๖๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			-
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒ สายเชื่อมบ้านหนองบัวสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมบ้านหนองบัวสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว้าน หมู่ ๗ สายวัดป่าธรรมपालวนาราม- หนองแขวน	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายวัดป่าธรรมपालวนาราม-หนองแขวน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ๒-๒๐๓	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ ๒ สาขเชื่อมถนน อบจ.สกลนคร (ต่อเนื่องโครงการเดิม)	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมถนนอบจ.สกลนคร (ต่อเนื่องโครงการเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๓๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓	๓๘๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าหว้าน หมู่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๑.๐๐ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ท่อน และบ่อบำบัดขนาด ๐.๘๐X๐.๘๐X๐.๘๕ เมตร จำนวน ๗ แห่ง งานรื้อคั้นผิวจราจรคอนกรีตพื้นที่ ๖.๐๐ ตร.ม.และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ -๒-๒๐๔-๕-๓๐๑	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ถนนสายรอบอ่างหนองหอย ๑.งานดินถมบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ๒.งานผิวทางจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ๓.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๔ แห่งๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.เลขที่ ทถ -๒-๓๐๔	๑๖๘,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘			√	๑๖๘,๐๐๐
			๑๖๘,๐๐๐					๑๖๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางหมู่บ้าน จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ -ช่วงที่ ๑ ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๕๒ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด -ช่วงที่ ๒ ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๕๒ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท. เลขที่ ๕-๓๐๑	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓			-
๙๒	ก่อสร้างลาน คสล. รอบฌาปนสถานธรรมสถาน หนองจาน บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ ๑๔	ก่อสร้างลาน คสล.รอบฌาปนสถาน ธรรมสถานหนองจาน โดยก่อสร้าง ลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ตร.ม. ไหล่ลาน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘			✓	๕๐๐,๐๐๐
			๑,๐๐๐,๐๐๐					๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๓	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ ประปาต็มได้ บ้านหนองหอย หมู่ ๔	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ ประปาต็มได้ ดังนี้ ๑.ก่อสร้างอาคารโรงเรือน กว้าง ๑.๕๐เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๒.ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาถังสแตนเลส ขนาด ๒๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	√			-
๙๔	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหว้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๖	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีต ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ ๓๒๑๑๐๑๐	๓๖๐,๐๐๐ ๖๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๕	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ออนกริด (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) บ้านป่าห้วยนุ่นพัฒนา หมู่ ๑๖	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) เข้ากับระบบประปา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ๒.สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟ AC/DC ๓.งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์ ตามแบบ ๔.งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้าง รองรับแผงโซลาร์เซลล์ ๕.ตู้ควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ ตัดต่อ และป้องกันฟ้าผ่า ๖.ชุดควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ ตัดต่อ และป้องกันฟ้าผ่า ๗. ค่าแรงติดตั้งพร้อมค่าระบบ (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๔๓/๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	√			-
			๒๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๖	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) บ้านหนองหอย หมู่ ๔	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด ๕ กิโลวัตต์) เข้ากับระบบประปา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ แผง ๒) ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ ๑๑A ๓๘๐ V จำนวน ๑ เครื่อง ๓) กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ๔) กล่อง AC DC บอร์ด จำนวน ๑ กล่อง ๕) เครื่องสลับไฟอัตโนมัติ (ATS) จำนวน ๑ เครื่อง ๖) อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จำนวน ๑ เซ็ต ๗) โครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ เซ็ต พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบ ทต.ตำบลเชียงเครือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	√			-
			๒๐๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๗	ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้างหนองสนม หมู่ ๖	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้าง รพ.สต.บ้านหนองสนม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ทองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ๗-๒๐๑,๗-๖๐๑, ๗-๖๐๒	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			-
			๕๐๐๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาคำไฮ หมู่ ๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเชื่อมบ้านผักคะย้า ๑.งานดินถมบดอัดแน่นขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ๒.งานผิวทางจราจรลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ๓.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๓ แห่งๆละ ๕ ท่อน รวมท่อ ๑๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ -๒-๓๐๔	๒๙๔,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			√	๒๙๔,๐๐๐
			๒๙๔,๐๐๐					๒๙๔,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ ๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการก่อสร้างหอดักเก็บน้ำความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร แทนหอดักเก็บน้ำเดิม ที่ชำรุด พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบประปา หมู่บ้านเดิม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	√			-
๑๐๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ ๑๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้ ๑.ติดตั้งปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ รวมความยาว ๒,๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) -ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๘	๒๙๔,๐๐๐ ๖๔๔,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายครัวบ้านสวน หมู่ ๑๔ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ เชื่อม บ้านหนองหอย หมู่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายครัวบ้านสวน หมู่ ๑๔ บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ เชื่อม บ้านหนองหอย หมู่ ๔ จำนวน ๒ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร รวม ๒๙ โครงการ	๘,๕๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ม.ค.-มี.ค.๖๘		√		-
๑๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	การให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๑๐๓	โครงการประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จัดประชุมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จำนวน ๓ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		√		๑๑,๙๐๐
๑๐๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในสังกัดศูนย์เทศบาลตำบลเชียงเครือ จำนวน ๖๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘		√		-
๑๐๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ	อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองสกลนคร	๑๐,๐๐๐ ๘,๘๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘			√	๑๐,๐๐๐ ๒๑,๙๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐๖	สำรวจจ่าย	สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม ได้แก่ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่า และหมอกควัน ของอปท.ฯลฯ รวม ๑ โครงการ	๑๙๙,๘๒๗	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๑๐๗	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	การจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
๑๐๘	โครงการประชาคมท้องถิ่น	จัดประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ ประชาคมประชาพิจารณ์ต่างๆ ประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘	√			-
๑๐๙	โครงการฝึกอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบาย สู่การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเชียงเครือ	จัดฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนนโยบาย สู่การบริหาร จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑๐	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือ หน่วยงานภาครัฐในการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
๑๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘		√		-
รวม ๑๑๑ โครงการ			๕๖,๓๔๙,๕๒๗					๑๗,๓๗๑,๔๒๕

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างถนน ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๑๗/๒๕๖๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ลำดับ ๒	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๒	ติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑	ชุดถังกรองขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร และอุปกรณ์สารกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้า ๑๒๑ ลำดับ ๓๐	๔๙๙,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๓๐๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ลำดับ ๑๐	๒๙๗,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๔	ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเปลี่ยนแต่ง บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ เชื่อม บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ ๓	ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเปลี่ยนแต่ง บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ ๓ ทางหลวง หมายเลข ๒๒ ตอนสูงเนิน-ท่าแร่ กม๑๖๔+๖๘๕-กม.๑๖๕+๓๒๕ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๓๐๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ลำดับ ๑	๑๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ สายคุ้มโพธิ์ชัย	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายคุ้มโพธิ์ชัย วางท่อระบายน้ำข้างถนน ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๙๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๔๓ ลำดับ ๙๒	๒๐๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ ๕ สายดอนขาว	ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนขาว ขนาด กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ลำดับ ๒๙	๒๖๙,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ สายนายเรืองชัย-นายประยุทธ์	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายเรืองชัย- นายประยุทธ์ ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทล.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ลำดับ ๓๔	๘๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ ๗ สายนายทองดี-มณีจันทร์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. สายนายทองดี-มณีจันทร์ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน พร้อมบ่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท.หมวดงานวางท่อน้ำและ รางระบายน้ำ เลขที่ ๕-๓๐๑ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๒ ลำดับ ๔๐	๑๗๗,๖๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ สายคุ่มน้อยนารัก	ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ่มน้อยนารัก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๗ ลำดับ ๗	๒๖๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๑๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนเบ็ญ หมู่ ๑๑ สายข้างวัดโนนเบ็ญสมัคยาราม ฝั่งขวา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดโนนเบ็ญสมัคยารามฝั่งขวา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลส์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับอบท. เลขที่ ทถ.๗-๒๐๑,ทถ.๗-๖๐๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนศาลา หมู่ ๑๒ สายอาจารย์อนุสรณ์	ก่อสร้างถนน คสล. สายอาจารย์อนุสรณ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทล-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ลำดับ ๑	๒๖๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ ๑๓ สายหมู่ ๑๓ ถึง บ้านเชียงเครือ หมู่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ ๑๓ ถึง บ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. เลขที่ ทล-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้า ๑๒๐ ลำดับ ๓๔	๒๖๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ ๑๔ สายคุ้มสร้างแป้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคุ้มสร้างแป้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐เมตร (จ่ายเงินสะสม) หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับอปท. เลขที่ ทถ-๒-๓๐๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๘ ลำดับ ๖	๒๖๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ ๑๕ สายนายอุทัย-นายเอกชัย	ก่อสร้างถนน คสล. สายนายอุทัย- นายเอกชัย ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้า ๑๒๘ ลำดับ ๗๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑	๒๖๙,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าหว้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๖ สายวัดทุ่งกัลยาราม	ก่อสร้างถนนคสล. สายวัดทุ่งกัลยาราม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๔๙ ลำดับ ๑๑๐	๒๖๙,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ ๑๗ สายเรียบคลองชลประทาน	ก่อสร้างถนนคสล. สายเรียบคลอง ชลประทาน ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท. เลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๔๙ ลำดับ ๑๑๑	๒๖๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	ปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาล เชียงเครือ	ปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ -ทำกรร้อถอนรั้วโรงเรียนเทศบาล เชียงเครือเดิมพร้อมทำการคั่นผิวคอนกรีต -ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร -ก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลตำบล เชียงเครือ ขนาดสูง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับ ๗	๑,๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘	✓			-
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาคำไฮ หมู่ ๑๐ สายเชื่อมอ่างหนองหอย	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเชื่อมอ่างหนองหอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น วางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่งๆละ ๖ ท่อน รวมท่อ ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๒-๓๐๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้า ๑๐๓ ลำดับ ๔	๒๑๕,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘			✓	๒๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านหนองสนม หมู่ ๖ สายกลางหมู่บ้าน	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน -ปรับปรุงฝาร่องระบายน้ำ โดยการ ก่อสร้างปิดร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๖๗๐ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบทด.เชียงเครือ เลขที่ ๐๒๓/๒๕๖๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๗ ลำดับ ๔	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงินสะสม)	ม.ค.-เม.ย.๖๘		√		-
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย หมู่ ๔ ตำบลเชียงเครือ - บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ ๗ ตำบลอุ่มจาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕เมตร ความยาวรวม ๐.๖๐๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลน อบจ.สกลนครและ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	๒,๑๐๕,๐๐๐ (งบสนับสนุน อบจ.สกลนคร)	ม.ค.-ก.ย.๖๘	√			-
รวม			๗,๗๒๕,๖๐๐					

ประเภท ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยโต๊ะนักเรียน ขนาด ๖๐X๔๐X๖๗ ซม. พร้อมเก้าอี้นักเรียนขนาด ๓๘x๓๘x๗๒ ซม. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม สังกัดโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ (กองการศึกษา) -ตั้งตามราคาสืบทราบในท้องถิ่น เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่จะซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๗๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	√			-
๒	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(Strecher) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำรถพยาบาล	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(Strecher) เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ -เตียงเคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำ รถพยาบาล สามารถปรับในท่านั่งและ ปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้ -โครงรถส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม ไม่มีเบรกล้อคล้อ -ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ๑๙๐ ซม.x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. x ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บด้านยาว ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม.xด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. x ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการจ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		-พื่น รถเข็นผู้ป่วย ทำด้วยอลูมิเนียม เพื่อให้น้ำหนักรถเบาลง -เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา ๒ นิ้ว ทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม - ขา รถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่างดี แบบหมุน ๒ ล้อ ไม่หมุน ๒ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๔.๕ นิ้ว - สามารถพับขาเพื่อนำขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก - มีราวกันเตียง ๒ ข้าง และเข็มขัดรัด ผู้ป่วย ๒ เส้นป้องกันผู้ป่วยตกเตียง - เป็นรถเข็นรับ - ส่งผู้ป่วย ติดตั้งใน โรงพยาบาล(Ambulance) - ปรับในส่วนหัวได้ถึง ๖๕ องศา - น้ำหนักรถไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม - รับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๕๙ กิโลกรัม ตั้งตามราคาที่ได้จากการสืบราคาจาก ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จะซื้อ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๖						
รวม			๒๑๐,๐๐๐					๒๑๕,๐๐๐