

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖)
เทศบาลตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

| โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านโนนเป็ญ หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๐ ตารางเมตร | ๓,๑๕๖,๐๐๐ | ๑,๗๙๗,๔๐๐ | ๑มี.ค๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ ๓ สายซอยบัวตอง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร | ๑,๔๕๕,๐๐๐ | ๘๗๗,๕๐๐ | ๑ ก.พ.๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเชิงเคเรือ หมู่ที่ ๑๔ | ๕,๗๘๒,๐๐๐ | ๓,๘๕๕,๘๘๕ | ๑๕ก.พ.๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชิงเคเรือ หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓,๕๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตารางเมตร | ๔,๖๗๔,๐๐๐ | ๒,๗๒๐,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่นสน.ถ.๑๒-๐๔๕ บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๗๙๔,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหอพักทองคำจันทร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| พร้อมหูช้าง ๒ ซ้ำง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร | | | | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โดยก่อสร้างห้องเรียนขนาด ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน (ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เลขที่ ๙๒/๒๕๖๖) | ๑,๗๕๖,๐๐๐ | ๑,๔๐๔,๒๕๗ | ๑๕ มี.ค.๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอยหมู่ ๔ -ติดตั้งชุดเสาถนนโคมแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการจากรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างถนน จนวน ๑๒ ชุดๆละ ๖๕,๐๐๐ บาท (งบสนับสนุน อบจ.) | ๗๘๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค.๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัททางหลวงท้องถิ่นสน.ถ.๑๒-๐๔๕ บ้านทุ่งมน พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๗๙๔,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค.๖๖ | ๑เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 4,127,000 | 4,108,953 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | 150,000 | 150,000 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| จัดซื้ออาหารเสริม(นม) -รร.ในสังกัดสพฐ. 7 แห่ง, รร.ทต.เชียงเคี่ยน, ศพด.หนองหอย ,ศพด.เชียงเคี่ยน | 2,807,300 | 2,122,215 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านดอนเชียงคูน | 318,600 | 318,600 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านป่าหว่าน | 465,162 | 465,162 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | 422,208 | 416,808 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ชุมชนเชียงเคี่ยนราษฎร์รังสรรค์ | 432,300 | 432,300 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.บ้านหนองหอย | 1,204,200 | 1,202,800 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ทุ่งมนพิทยาคาร | 490,200 | 490,200 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับรร.ศิริราชวรวิหาร | 643,800 | 643,356 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 30,000 | 21,844 | ๑ เม.ย.๖๖ | ๑ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการค่ายรวมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | 120,000 | 26,700 | ๔ เม.ย.๖๖ | ๔ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 120,000 | 64,650 | ๘ เม.ย.๖๖ | ๘ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 5 หลัง (งบ พมจ. 182,000 บาท) | งบ พมจ. | งบ พมจ. | ๑ ก.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ค. ๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผูู้สูงอายุให้เหมาะสม จำนวน 3 หลัง (งบ พมจ. 62,500 บาท , งบ อบจ. 90,000 บาท) | งบ พมจ. | งบ พมจ. | ๑ ก.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ค. ๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้มจะพิการและออกเยี่ยมบ้านคนพิการ | - | - | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการมหกรรมกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | 250,000 | 250,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๙ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการมหกรรมกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด | 255,000 | 238,500 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๙ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 17,700,000 | 17,012,900 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4,056,400 | 4,052,600 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 96,000 | 84,000 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา | 100,000 | 99,981 | ๑ ธ.ค.๖๕ | ๑ ธ.ค.๖๕ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการประเพณีแข่งขันเรือหาปลา | 170,000 | 160,000 | ๑ ธ.ค.๖๕ | ๑ ธ.ค.๖๕ | แล้วเสร็จ |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง | 150,000 | 145,500 | ๒๗ ต.ค.๖๕ | ๒๗ ต.ค.๖๕ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ แห่ปราสาทผึ้ง | 255,000 | 255,000 | ๒๗ ต.ค.๖๕ | ๒๗ ต.ค.๖๕ | แล้วเสร็จ |
| การจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 10,000 | - | ๑ ก.ค.๖๖ | ๑ ก.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและประเพณี | 50,000 | 37,564 | ๑ ก.ค.๖๖ | ๑ ก.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| เจ้าพระยา | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น | 387,360 | 323,438 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 126,020 | 119,724 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 340,000 | 340,000 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| งานควบคุมโรคติดต่อ | 100,000 | 100,000 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการประชามจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข | 20,000 | - | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพชุมชน (สปสช. 46,509 บาท) | - | - | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการประชามจัดทำเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข | 20,000 | - | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการประชาชนตำบลเชียงเคียวร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม | 30,000 | 26,608 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติคืบหน้าชาติ สู่ท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 27,500 | ๑ ต.ค.๖๕ | ๓๐ ก.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น | 13,900 | 11,288 | ๑ ก.ค.๖๖ | ๑ ก.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | ๑ ก.ค.๖๖ | ๑ ก.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาปรับเปลี่ยน นโยบายสู่การบริหารของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเชียงเคียว | 300,000 | 300,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๔ มี.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 21,300 | 6,500 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัย(สปสช. 67,920) | - | - | ๑ มี.ค.๖๖ | ๔ มี.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) | 10,000 | 10,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๓๑ มี.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนครขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 1 | 100,000 | 99,150.48 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1,5,9,13 | 254,150 | 254,150 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ 1-17 | 500,000 | 300,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 สายรอบหมู่บ้าน | 374,000 | 373,500 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกสว่าง-รร.บ้านหนองบัวสร้าง | 500,000 | 500,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน | 290,000 | 289,500 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 สายข้างครัวบ้านสวน | 94,000 | 93,500 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14 สายข้างวัดโพธิ์ชัย(ถนนฝึกสอนวิทยา) | 500,000 | 500,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเชียงคูน หมู่ 5 ถนนสายเรียบคลองชลประทาน | 334,000 | 333,500 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน | 199,000 | 199,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 420,000 | 420,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|--|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 หลังวัดบัวศรี | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ถนนสายหนองหิ้ง เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 | 500,000 | 500,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 10 สายโนนดินแดง | 500,000 | 500,000 | ๑ ม.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 สายข้าง วัดโพธิ์ศรี | 364,000 | 364,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน | 315,000 | 315,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 ถนนสายรอบ วัดนักบุญกาทารีนา | 315,000 | 315,000 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 สายหลังวัด นักบุญกาทารีนา | 380,800 | 380,800 | ๑ มี.ค.๖๖ | ๑๗ เม.ย.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 | 200,000 | 199,000 | ๑มี.ย.๖๖ | ๓๐ส.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 | 200,000 | 199,000 | ๑มี.ย.๖๖ | ๓๐ส.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 13 | 200,000 | 199,000 | ๑มี.ย.๖๖ | ๓๐ส.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริท (ขนาด 5 กิโลวัตต์) บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 | 200,000 | 199,000 | ๑มี.ย.๖๖ | ๓๐ส.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |
| โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลเชียง เครือ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๑มี.ย.๖๖ | ๓๐ส.ค.๖๖ | แล้วเสร็จ |

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ปัญหาอุปสรรค

๑. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มี ๑๗ หมู่บ้าน ถือเป็นเทศบาลขนาดกลางและมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้จัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมและมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
๒. เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปบริหารและจัดบริการสาธารณะด้านอื่นได้
๓. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการสรรหา ส่งผลให้บางสำนัก/กอง ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ข้อเสนอแนะ

๑. สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นให้มากกว่านี้
๒. ให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่เพียงกระจายงานควรกระจายอัตรากำลังและงบประมาณมาด้วย